

# 令和3年度41号新吉ヶ原橋下部工事ニュース

## ●10月～12月の主な作業状況など

### ★9月末：現場状況



#### ◇A2橋台施工箇所

- 9月末で穿孔掘削が完了しました。  
10月からは、いよいよ岩掘削のSTARTです！

#### ◆P2橋脚施工箇所

- 益明けからSTARTした掘削⇒仮締切⇒施工ヤードがようやく完了して10月からは仮設足場⇒鉄筋⇒型枠⇒生コン打設の繰返し作業となります！

### ★11月末：現場状況



#### ◇A2橋台施工箇所

- 10月からSTARTした岩掘削(1回目)も11月末で終了。  
12月末までに、仮設足場⇒アンカー工と作業を進め、年明けの岩掘削(2回目)の作業となります！

#### ◆P2橋脚施工箇所

- 10月より仮設足場⇒鉄筋⇒型枠⇒生コン打設と作業を進め、2回目の生コン打設までが終了して12月の仮設足場(2回目)⇒鉄筋⇒型枠⇒生コン打設(3回目)までを完了できるように進めるだけ！

### ★12月末：現場状況



#### ◇A2橋台施工箇所

- 無事に事故やケガもなく、アンカー工が完了したので岩掘削(2回目)を再開し、頑張って床掘完了を目指します！

#### ◆P2橋脚施工箇所

- A2橋台と同じく事故やケガもなく12/27に無事、生コン打設(3回目)ができましたけど、あとの橋をのっける部分を作るのが少し大変です。  
だけど、みんなで頑張って完成目指します！

★A2橋台施工箇所の  
岩掘削と残土搬出  
作業と  
アンカー工の  
施工状況です！



★P2橋脚施工箇所の  
仮設足場⇒鉄筋⇒型枠⇒  
生コン打設の施工状況です！

