


令和4年度41号新吉ヶ原橋橋梁下部工事ニュース

R6.1月からは西漆山地区にて作業を行っています！

坂本土木株式会社
工事完成号



1月状況



上流側は加藤土木(株)様が施工しました！
日々、工程調整を行い、協力しながら施工を進めました！

6月状況



①-1 盛土

本工事の盛土は30cm毎に盛土⇒締めを繰り返して作業を行いました。
今回の盛土は高さ4.8mほどの盛土でしたので、16層に分けて施工を行いました！

①-2 大型土のう張り

河川の流勢によって盛土が侵食・決壊されないように大型土のうを使って、護岸を行いました。きれいな円弧になるように、特に最初の1段目は慎重に位置出しを行い設置していきます！

①-3 モルタル吹付

最後の仕上げに大型土のう設置箇所にモルタル吹付を行います。
吹付によって護岸の能力を高め、盛土を守ることが目的になります！

現場からの一言

吉ヶ原地区のA2橋台に続いて、西漆山地区の盛土作業も無事完了することができました。県工事から引き続き長い期間の工事となりましたが、ガッタンゴーのスタッフ様、近隣住民の方々に工事へのご理解・ご協力をいただきありがとうございました。

本工事はこれにて完了となりますが、飛騨市内で弊社請負の工事を行っていますので、市民の皆様にはこれからも工事へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

吉ヶ原現場 広報担当 坂本