


令和4年度41号新吉ヶ原橋橋梁下部工事ニュース

坂本土木株式会社
7月~10月号



7月状況



10月状況



①-1足場組立



7月までに均しCoを打ち終え、まず最初に現場に乗り込むのが、足場屋さんです！素早く・丁寧に安全な足場を組み立ててもらいました！

①-2鉄筋組立



橋台は鉄筋⇒型枠⇒Coの作業を繰り返しながら出来上がっていきます。本工事では2600本以上の鉄筋を使用して組み立てていきます！

①-3型枠組立



鉄筋組立の次はCoを打設するための型枠組立作業になります。写真の作業員は外国実習生のT君です！日本に来てまだ日が浅いですが、仕事と日本語の勉強を両立させて頑張ってくれています！

①-4Co打設



今回のCo打設時期は夏季に当たるため、Coの温度が高くないよう、朝の5時から打設を行いました！この日は作業員も増員し、職員も総出で作業を行うため、現場内は大変にぎやかです！（笑）